

# 中央新幹線日吉トンネル 武並工区工事だより

2026年  
**2**月  
vol. 40

## 工事状況

【工事進捗】（1.20 現在）

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 230 台/日）

藤川高架橋では、上部工 1 リフト目の打設を 1 月 14 日（水）に行いました。引続き、鉄筋・型枠組立を行っています。2 リフト目の打設は 4 月ごろを予定しています。

トンネル工では、インバートの施工を行っています。

インバートコンクリートの打設は 1 月 26 日（月）（予備日 1 月 28 日（水））に行う予定です。

トンネルの掘削進捗は、43m です。発生土ダンプ運搬は、最大で往復 70 台/日の運搬を行いました。



藤川高架橋

【2月の予定】

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 570 台/日）

藤川高架橋では、上部工 2 リフト目の型枠・鉄筋組立作業を行います。

トンネル工では、インバートの施工を行います。インバートのコンクリート打設は、2 月 11 日（水）（予備日 2 月 18 日（水））に予定しております。コンクリート打設量は、160m<sup>3</sup>（往復 80 台/日）です。

1 月・2 月のコンクリート打設は、朝 6：30 より生コン車を搬入し、作業を開始する予定です。

場外土砂運搬は、最大 80 台/日（往復）を予定しています。

仮設工として、場外にて藤川までの排水整備工事を実施します。排水工事に伴い、2 月 16 日（月）～27 日（金）8：00～17：00（土日除く）の時間で通行止めを行います。

詳細は周辺地域の皆様に別途周知させていただきます。

なお、作業は昼作業のみとして実施致します。地域の皆様には、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。



トンネル内施工状況



排水整備作業箇所

※天候や現場状況により作業日程が変更になる可能性があります。

## 【工事工程】

施工内容		1月	2月	3月	記事
藤川高架橋	上部工	型枠工	■	■	
		鉄筋・PCI		■	
		コンクリート工	■		
トンネル工	仮設工		■		場外排水工
	掘削工			■	
	インバート工	■	■	■	
日吉トンネル	発生土運搬	70台(往復)	80台(往復)	240台(往復)	トンネル工
長島トンネル	発生土運搬	160台(往復)	490台(往復)	490台(往復)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線日吉トンネル武並工区

清水建設株式会社

住所：恵那市武並町藤 378-1

電話：0573-28-3087

所長：石井 現場代理人：早川