

中央新幹線長島トンネル 工事だより（大井地区）

2023年
10月
vol. 11

工事状況等

【進捗状況】

トンネル工事施工ヤード造成のための切土工事を行っています。掘削箇所に硬い岩盤が出現しており、ブレーカーを使用して掘削を進めています。

切土工事にともなって発生する土は、往復100台/日にて山岡町にダンプ運搬しています。




大井非常口ヤード全景

【今月の予定】

ヤード北側部分の一部で伐採作業を行います。また、引続きヤード造成のための切土作業を行います。ブレーカーによる岩の掘削作業においては、低騒音型機械の使用、飛び石対策ネットの使用等により、周辺環境に配慮しながら工事を進めます。

発生土ダンプ運搬は今月も往復100台/日にて行う予定です。引続き交通安全に留意して運行します。



工事工程

工事内容	9月	10月	11月	備考
伐採工		■		
造成工		切土		
発生土運搬	100台（往復）	100台（往復）	100台（往復）	R5年度 1日最大100台（往復）

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1

電話 0573-28-5026

担当：小山

※時期や作業内容は工事の進捗等により変更となる場合があります。