

中央新幹線日吉トンネル 武並工区工事だより

2026 年
1 月
vol. 39

工事状況

【工事進捗】（12.14 現在）

（長島トンネルとのダンプ合計台数：往復 314 台/日）

藤川高架橋では、上部工の施工に伴い型枠及び鉄筋組立作業を行っています。

トンネル工では、ブレーカと薬量を抑えた発破を併用してトンネル掘削を行っています。

トンネルの掘削進捗は、38m です。発生土ダンプ運搬は、最大で往復 64 台/日の運搬を行いました。

【1 月の予定】

（長島トンネルとのダンプ合計予定台数：往復 570 台/日）

藤川高架橋では、上部工の型枠組立作業を行います。上部工のコンクリート打設は、1 月 14 日（予備日 1 月 15 日）に予定しております。コンクリート打設量は、330m³（往復 166 台/日）です。

トンネル工では、インバートの施工を行います。インバートのコンクリート打設は、1 月 28 日（予備日 1 月 30 日）に予定しております。コンクリート打設量は、160m³（往復 80 台/日）です。

場外土砂運搬は、最大 80 台/日（往復）を予定しています。

上部工とインバート工のコンクリート打設は、朝 6：30 より生コン車を搬入する予定です。

排水工として、藤川までの排水整備作業を国道 418 号線付近で行います。詳細は周辺地域の皆様に別途周知致します。

なお、作業は昼作業のみとして実施致します。地域の皆様には、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

【その他】

年末年始の休工は 12/27（土）～1/4（日）を予定しております。



藤川高架橋



トンネル内施工状況



排水整備作業箇所

※天候や現場状況により作業日程が変更になる可能性があります。

【工 事 工 程】

施工内容			12月	1月	2月	記事
藤川高架橋	上部工	型枠工	■	■	■	
		鉄筋・PC工	■		■	
		コンクリート工		■		1月14日
トンネル工	仮設工			■	■	場外排水工
		掘削工	■		■	
		インバート工		■	■	
日吉トンネル	発生土運搬		64台(往復)	80台(往復)	160台(往復)	トンネル工
長島トンネル	発生土運搬		250台(往復)	490台(往復)	490台(往復)	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線日吉トンネル武並工区

清水建設株式会社



住 所：恵那市武並町藤 378-1

電 話：0573-28-3087

所長：石井 現場代理人：早川