


リニア中央新幹線 恵那市内

R5. 10. 31時点



工事施工状況(大井町) R5.10.1時

明かり部  
トンネル部

○中央新幹線日吉トンネル  
(武並工区)ほか新設  
受注業者:清水建設(株)  
工期:2021年4月28日~2026年6月30

○中央新幹線長島トンネル新設  
受注業者:(株)大林組、(株)鴻池組、(株)大本組  
工期:2019年12月19日~2026年6月30日

○中央新幹線第二大井トンネルほか新設  
2023年度第3~4四  
半期発注見通し

○阿木川  
以東未発注

進捗状況	日吉工区		長島工区				大井工区		
	武並町藤 西部	武並町藤 東部	武並・長島 TN地下部		乗越・旭ヶ丘	7区	3区・13区	2区	
地形測量								R4 R3	
中心線測量	H29	H28			H28 H28	H28	H28	R5.5	
用地説明会	H30	H30			H29 R1	R3	H30	R4	
用地測量	R4	H30			H30 R1	R3	H30	R4	
用地交渉	R4 R3	R4			R3 R3	R4	R2	R5.10	
工事発注	R2		R1						
工事説明会	R4 R3	R2			R5.7.25 R5				
工事	R5.6.21	R3	R4						

凡例

未着手	黄色
実施中	赤色
完了	青色
なし	灰色