

# 中央新幹線長島トンネル 工事だより（武並地区）

2024年  
**12**月  
vol. 31

## 工事状況等

### 【進捗状況】（11/18時点）

トンネルの掘削は約1750mまで進みました。インバートコンクリート工は約1000mまで施工が完了いたしました。また、11月9日に現場出入口のゲートを2m程度北側に移設し、仮囲いの復旧を行いました。

発生土ダンプ運搬は長島トンネルからは最大で往復380台/日の運搬を行いました。

（日吉トンネルとの合計台数：往復464台/日）

発生土をトンネル坑内より運搬するベルトコンベア設備に不具合が発生したため、夜間のヤード内運搬において騒音が発生してしまい近隣の皆様にご迷惑をおかけしました。現在は設備の復旧が完了しておりますが、今後同種事象が発生した際の対策を検討、講じてまいります。



トンネル掘削作業状況  
（装葉状況）

### 【12月の予定】

トンネル掘削（昼夜間）及びインバート工の作業を引き続き行います。発生土ダンプ運搬は長島トンネル工事からは最大で往復490台/日で運搬を行う予定です。

（日吉トンネルとの合計台数：往復560台/日）

朝晩の冷え込みにより、道路の凍結が予想されます。ダンプトラックを含めた全ての工事車両にスタッドレスタイヤを装着し、スリップ事故に細心の注意を払って運行を行います。また、夕暮れ時の交通事故に対し注意喚起を行って安全運転で作業を行いますので、よろしくお願いいたします。

年末年始の休工は12/28（土）～1/6（月）を予定していますが、その期間にトンネル坑内にて坑内設備の整備を計画しています。

地域の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。



インバート作業状況  
（掘削状況）

### 【水質調査】

ヤード周辺の井戸・河川における10月の水質調査は全て基準値以内でした。11月の調査結果につきましては、次号にてご報告いたします。

## 【工事工程】

工事内容		R6.11月	R6.12月	R7.1月	備考
長島トンネル	トンネル掘削				
	インバート工	生コン50台（往復）	生コン50台（往復）	生コン50台（往復）	生コン打設 14回/月程度
	発生土運搬	380台（往復）	490台（往復）	490台（往復）	
日吉トンネル発生土運搬 （ヤード整備工・藤川高架橋）		84台（往復）	70台（往復）	70台（往復）	

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線長島トンネルJV工事事務所

住所 恵那市武並町藤208-1  
電話 0573-28-5026  
担当：小山

※工程及び場外発生土運搬台数は、トンネルの地質状況や天候等により変更となる場合があります。

※インバート：トンネルの底盤部分のコンクリート 覆工：トンネルアーチ部分（トンネルの天井、側壁）のコンクリート