

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年 3月29日

計画の名称	1 恵那市地域住宅等整備計画（恵那市地域住宅計画）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度（2年間）	交付対象	恵那市
計画の目標			

- 恵那市地域住宅計画は、恵那市の第2次総合計画における「安心して暮らす・日々の暮らしを守る」への取り組みの一端として位置づけ、次の目標を定める。
- 人口減少対策プロジェクトとして、移住・定住対策のための住宅施策の推進。
 - 地域バランスを考慮した老朽化住宅の除却や、ストックの機能向上改善、バリアフリー化を推進し、公的賃貸住宅ストックの効率的且つ経済的な提供を図り、地域づくりにつながる住環境向上を実現する。

計画の成果目標（定量的指標）	・移住、定住促進のための住宅（若者住宅（恵那市単独整備）、特公賃住宅、地優賃住宅）に居住する子育て世帯（45歳以下）の割合。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 -	最終目標値 (H29末)							
① 移住、定住促進のための住宅に居住する子育て世帯の割合 (子育て世帯の割合) = (子育て世帯数) / (全入居世帯数) (%)	88.80%		91.80%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	0	A	0	B	-	C	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
恵那市において評価を行なった。	平成30年3月実施
	公表の方法
	恵那市ホームページで公表を行なう。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																
A 基幹事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29					
1-A1-1	住宅	一般	恵那市	直接	恵那市	全て省略	公営住宅整備事業等 (地域優良賃貸住宅整備事業)	地域優良賃貸住宅（公共供給型）12戸の整備	恵那市						0	
合計													0			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・事業を全て取り止めたため、効果は無い。 ・家賃の減免等の影響により、子育て世帯の割合が増えたため、目標を達成できた。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（移住、 定住促進のため の住宅に居住す る子育て世帯の 割合）	最終目標値	91.80%	目標値と実績値 に差が出た要因
		最終実績値	94.44%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				