

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価(平成18年度事業)

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	事業年度	H18年度 当初			事業完了日	平成19年3月16日		
	総事業費	379,951千円			補助対象事業費	361,858千円		
					交付金額	90,464千円		
	整備対象地域	恵那市大井町、長島町						
	事業の内容							
<p>恵那市は、旧恵那市を含む6市町村が平成16年10月に新設合併により生まれ、広大な市となったが、合併前の旧市町村区域では、ICT基盤の整備に差があり、合併後には情報格差が生まれることになった。</p> <p>恵那市では平成17年12月より地上デジタル放送が開始され、市中心部では直接受信が可能で一方、当該地域では受信するために共聴施設の改修が必要であり、住民からCATVの要望が寄せられた。そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、市がFTTHによる光ファイバ網を整備し、その後、株式会社アミックスコムへIRU契約により施設を貸し出し、当該地区での地上デジタル放送・BS・CSデジタル放送の再放送、自主放送に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスを行った。提供サービスについては、多様な料金形態を採用し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成19年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社アミックスコム						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	7397	7397	7397	7397	7397	7397	7397
	加入世帯数	2219	2219	1200	1392	1474	1719	1904
加入率(%)	30	30	16.2%	18.8%	19.9%	23.2%	25.7%	
CATV	サービス開始日	平成19年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社アミックスコム						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	7397	7397	7397	7397	7397	7397	7397
	加入世帯数	4438	7397	1813	2043	2164	2437	2781
加入率(%)	60	100	24.5%	27.6%	29.3%	32.9%	37.6%	
評価及び課題	<p>ブロードバンドについて 当初の目標である30%については満たない状況ではある。事業途中から他社光サービスの参入が大きな要因となっていると思われる。しかしながら穏やかではあるが加入率も上昇し、平成25年度末には目標を達成できる見込みである。サポート等の充実を図り目標達成に努める。</p> <p>CATVについて 当初の目標には程遠い状況である。しかしながら恵那市全体で55%となっていることや穏やかではあるが加入率の上昇もみられることから、新たなバックサービスの検討や、自主放送番組の充実を図り情報ツールの一部としてなくてはならない存在となることで目標達成のため努力する。</p>							

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価(平成18年度補正事業)

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	事業年度	H18年度 補正		事業完了日	平成20年3月19日			
	総事業費	273,975千円		補助対象事業費	260,929千円			
				交付金額	65,232千円			
	整備対象地域	恵那市武並町、三郷町						
	事業の内容							
<p>恵那市は、旧恵那市を含む6市町村が平成16年10月に新設合併により生まれ、広大な市となったが、合併前の旧市町村区域では、ICT基盤の整備に差があり、合併後には情報格差が生まれることになった。また、当該地域は地上波テレビ放送の難視聴地域であり、ほとんどの世帯が難視聴共聴施設によりテレビを視聴していた。また、BBゼロ地域となっていた。</p> <p>恵那市では平成17年12月より地上デジタル放送が開始され、市中心部では直接受信が可能で一方、当該地域では受信するために共聴施設の改修が必要であり、住民からCATVの要望が寄せられた。そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、市がFTTHによる光ファイバ網を整備し、その後、株式会社アミックスコムへIRU契約により施設を貸し出し、当該地区での地上デジタル放送・BS・CSデジタル放送の再放送、自主放送に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスを行った。提供サービスについては、多様な料金形態を採用し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>								
BB	サービス開始日	平成20年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社アミックスコム						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842
	加入世帯数	853	853	667	743	795	875	902
	加入率(%)	30	30	23.5%	26.1%	28.0%	30.8%	31.7%
CATV	サービス開始日	平成20年4月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社アミックスコム						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末
	整備地域の世帯数	2842	2842	2842	2842	2842	2842	2842
	加入世帯数	1705	2842	1039	1174	1276	1426	1446
	加入率(%)	60	100	36.6%	41.3%	44.9%	50.2%	50.9%
評価及び課題	<p>ブロードバンドについて 当初の目標である30%を満した。穏やかではあるが加入率も上昇していることから、サポート等の充実を図り更なる加入者獲得に努める。</p> <p>CATVについて 当初の目標には程遠い状況である。しかしながら恵那市全体で55%となっていることや穏やかではあるが加入率の上昇もみられることから、新たなパックサービスの検討や、自主放送番組の充実を図り情報ツールの一部としてなくてはならない存在となることで目標達成のため努力する。</p>							