

都市再生整備計画 事後評価シート
恵那峡周辺地区

平成31年3月

岐阜県恵那市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	岐阜県	市町村名	恵那市	地区名	恵那峡周辺地区		面積	227ha
交付期間	平成26年度～平成30年度	事後評価実施時期	平成30年度	交付対象事業費	891.2百万円	国費率	0.4	

1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名					
	基幹事業	公園(さざなみ公園)、地域生活基盤施設(広場)(藤棚広場の整備)、地域生活基盤施設(広場)(広場整備(湖楽園前))、地域生活基盤施設(駐車場)第2駐車場整備、地域生活基盤施設(情報板)(案内サイン整備)、高質空間形成施設(緑化施設等)(散策路整備)						
	提案事業	地域創造支援事業(森林整備)、地域創造支援事業(弁天島整備)、地域創造支援事業(傘岩周辺整備)、まちづくり活動推進事業(食と文化の交流イベント開催)、まちづくり活動推進事業(自然環境美化活動)						
			事業名	削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響		
	当初計画から削除した事業	基幹事業	地域生活基盤施設(駐車場)第1駐車場整備	当初の計画では駐車場を改良し交通環境の向上を図る予定であったが、現地を精査した結果、既存施設の修繕で足りることが判明したため、対象事業から削除した。		影響なし		
		提案事業	高度空間形成施設(緑化施設等)水辺の空間整備	当該整備箇所は、大井ダム湖にある、さざなみ半島の水際を散策する道を整備するものであったが、ダム湖という性質上、水位の上下がある上、地形上、霧が発生しやすいこともあり、安全対策面で検討課題が残っている事業であった。 上記に示した事情もあり、恵那峡全体の事業規模などを考える中で、より効果的な事業への予算集約のため、当事業を削除した。		影響なし		
新たに追加した事業	基幹事業	-	-		-			
	提案事業	事業活用調査(事業効果分析調査)	都市再生整備計画事業の事後評価を実施し事業の効果を把握するため、事業活用調査(事業効果分析調査)を追加した。		影響なし			
交付期間の変更	当初	平成26年度～平成30年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		-			
	変更	なし						

2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標	単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
			基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
指標1	恵那峡の観光入込客数	人/年	509,101	H23	560,000	H30	-	504,273	×	あり なし	恵那峡の観光客数は50万人前後で横ばいが続いている。評価時においては恵那峡において各事業が実施中であるため、十分な効果が得られず目標が達成されなかった。	平成31年10月
指標2	イベント開催回数	件/年	1	H24	7	H30	-	5	×	あり なし	平成27年度以降は年間7件以上のイベントが継続的に開催されていたが、評価年度は恵那峡の改修工事があり開催できないイベントもあったため目標が達成されなかったものの、改修工事後後はこれまでと同様にイベントが開催される予定である。	平成31年12月
指標3	周辺施設回遊割合	%	13.0	H25	20.0	H30	-	20.7	○	あり なし	遊歩道の整備やさざなみ公園の整備により、回遊性の向上が図られた。	
指標4							-			あり なし		

3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標	単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期
			基準年度	目標年度	モニタリング	評価値						
その他の数値指標1	-											
その他の数値指標2	-											
その他の数値指標3	-											
その他の数値指標4	-											

4) 定性的な効果発現状況

5) 実施過程の評価	実施内容		実施状況		今後の対応方針等
	モニタリング	住民参加プロセス	モニタリング	住民参加プロセス	
	なし		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	-	
	○恵那峡活性化委員会の開催		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	●	ソフト事業に関しては、恵那峡にぎわい実行委員会を主体として活動する。
	○恵那峡にぎわい実行委員会の設立		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった	●	イベントの開催等、恵那峡にぎわい実行委員会との協力により、恵那峡周辺地区の活性化を図るための方策を検討する。

